

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr FRN 2018/59

Fritidsnämnden

Investeringsuppföljning 2018 Maj

Förslag till beslut

Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Fritidsnämnden noterar information gällande status på fritidsnämndens pågående anläggningsprojekt.

Ärendet

I tabellen nedan redovisas en kortfattad information gällande status på fritidsnämndens anläggningar inom nämndens intresseområde enligt tidigare beslut av nämnden och/eller av kommunfullmäktige. Färdigställda/avslutade objekt redovisas en gång och plockas löpande bort.



Pågående projekt

Kommundel	Projekt	Beslut	Status	Kommentar	Prel. datum
Saltsjö-Boo Björknäs, Södra Boo Rev. 180425	Björknäs IP Isolering av islada	Datum för beslut: 2016-04-27 Diarienummer: FRN 2016/58 Utökad ram: KFKS 2017/19 Datum för beslut: 2016-09-12	Tidsplan Läge: Pågår	 Projekt försenat på grund utökad projekteringstid Projekt försenat oförutsedda komplikationer för byggnation. Not 1 – Etablering och rivning påbörjad 	för avslut 1.1 2016-08-01 1.2 2017-08-01 1.3 2018-08-01 1.4 2018-11-15
Saltsjö-Boo Orminge, Norra Boo Rev.	Myrsjö IP Sporthall	Datum för beslut: 2015-09-22 2016-11-14 Diarienummer: KFKS 2015/591	Tidsplan Läge: Pågår	Not 1 - Markarbeten påbörjade. Not 2 – Beslut komplement utbyggnad 600 kvm i suterräng KFKS 2016/1028 § 234	HT 2018
180425 Saltsjöbaden Rev. 180425	Allmän platsmark Parkplan: Gröna dalen Konstgräs	FRN 2016/58 Beslut NTN Mål & budget 2016-2018; Natur- och trafiknämnden	Tidsplan Läge: Inköp		2017-11-01
Nacka Rev. 170921	Grönt ljus Etapp 1: Boovallen Myrsjö IP Älta IP Etapp 2: Nacka IP Saltsjöbaden IP	Datum för beslut: 2016-04-27 Diarienummer: FRN 2016/58	Tidsplan Läge: Pågår	Projekt försenat på grund av inkörningsproblem vid pilottest.	Etapp 1: 1.1 2016-08-01 1.2 2017-12-30 Etapp 2: 1.1 2018-12-30



Sicklaön Skuru, Ektorp Rev. 180425	Skuru IP Omläggning konstgräs	Datum för inriktning: 2016-05-31 Diarienummer: FRN 2016/47 Datum för genomförand ebeslut: 2017-09-12 KFKS 2017/741	Tidsplan Läge: Inköp	 Projekt försenat på grund av oförutsedda kostnader vid markarbete. Not 1 – Framtagning av projektdirektiv pågår 	20HT 18-2019
Saltsjöbaden	Fisksätra IP Omläggning till	Datum för genomförand	Tidsplan:	Not 1 – Framtagning av projektdirektiv pågår	HT 2019
Rev.	konstgräs från naturgräs	ebeslut: 2017-09-12 Dnr: KFKS	Läge: Inköp		
180425		2017/19			
Saltsjöbaden Rev. 180126	Ersättnings- bassäng Ersättnings- bassäng för Näckenbadet	Datum för inriktning/in köp: 2016-09-29 Diarienummer: FRN 2016/11-822	Tidsplan ■ Läge: Pågår		2018-08-15
Saltsjöbaden Rev. 180425	Näridrotts- plats Upprustning Utegym Näridrottsplats Friidrott	Beslut NTN Mål & budget 2016-2018 Datum för inriktning: 2016-12-01 Diarienumme r: FRN2016/19- 820	Tidsplan Läge: Pågår/ inköp		2018-08-01



Saltsjö-Boo Björknäs, Södra Boo Rev. 180425	Björknäs IP Omklädningsru m	Datum för beslut: 2014-09-25 Diarienummer: FRN 2014/148 FRN 2014/140 KFKS 2014/240	Tidsplan: Läge: Pågår	■ Projekt försenat på grund utökad projekteringstid ■ Projekt försenat oförutsedda komplikationer för byggnation. ■ Inväntar samordning med installation av isolering i ishall för ett mer resurseffektivt utnyttjande. Not 1 – Etablering och rivning påbörjad	1.1 2018-11-15
Kvarn- holmen Rev. 180425	Kvarnholme nsporthall Sporthall med fotbollsplan på taket	Datum för inriktning: 2017-03-1 Diarienummer: FRN 2017/34	Tidsplan: Läge: Inköp	Not 1 – Inriktningsbeslut taget i FRN och uppdrag att förhandla fram hyresavtal överlämnat till fastighetsprocessen	2019



Beslutade projekt – utredning/projektering

Kommundel	Projekt	Beslut	Status	Kommentar	Prel. datum för
					byggstart
Saltsjöbaden	Simhall Ny simhall Saltsjöhaden	Datum för inriktning/in köp: 2016-12-01	Tidsplan Läge: Bordlagt		2018
Rev. 180516		Diarienummer: FRN 2016/11	O		
Henriksdal	Ny fritidsgård	Datum för beslut: 2017-05-18 Diarienummer FRN 2017/23	Tidsplan Läge: Utredning		2019
Saltsjö-Boo Orminge, Norra Boo Rev. 180425	Simhall Ny simball Myrsjö IP	Datum för inriktning/in köp: 2016-12-01 Diarienummer: FRN 2016/133	Tidsplan Läge: Utredning	Not 1 – Översyn av planfrågor pågår	2020
Älta Rev. 180425	Stavsborg sporthallar Två sporthallar Stavsborgskolans fastighet	Datum för inriktning: 2017-05-18 Diarienummer: FRN 2017/57	Tidsplan: Läge: Utredning	Not 1 – Uppdrag att förhandla fram hyresavtal överlämnat till fastighetsprocessen	2024
Saltsjö-Boo Kummelnäs, Norra Boo Rev. 180425	Possmosseverket Fullstor konstgräsplan	Datum för inriktning: 2016-05-12 Diarienummer: FRN 2015/50	Tidsplan: Läge: Utredning	Not 1 – Projektdirektiv färdigställt	
Saltsjöbaden Rev. 180425	Multi- anläggning Fisksätra Flexibel idrottshall med inriktning friidrott	Datum för inriktning: 2016-12-01 Diarienummer: FRN 2016/19	Tidsplan: Läge: Utredning	Not 1 – Planfrågor pågår, förstudie samt placering	



Älta Rev. 180425	Fritidsgård Älta kultur och fritidskvarter	Datum för inriktning: 2017-02-16 Diarienummer: FRN 2017/16	Tidsplan: Läge: Inköp	Not 1 - Uppdrag att förhandla fram hyresavtal överlämnat till fastighetsprocessen.	2020
Rev. 180425	Boovallen 02 Omläggning konstgräs	Inom ram/- budget	Tidsplan: Läge: Inköp		2018
Saltsjö-Boo Boo gård, Södra Boo Rev. 180425	Boovallen Ny sporthall	Datum för inriktning: FRN 2017/106 Yttrande plan: FRN 2016/81	Tidsplan: Läge: Utredning	Not 1 – Projektering påbörjad, planerat stå på plats januari 2021	2019
Älta Rev. 180425	Sigfridsborg Ny sporthall	Datum för inriktning: FRN 2017/57	Tidsplan: Läge: Utredning	Not 1 – Projektering påbörjad, planerat stå på plats januari 2021	2019



Inkommande beslut

Kommundel	Projekt	Kommande beslut FRN	Status	Kommentar	Prel. datum för beslut
Centrala Nacka	Nacka sport- centrum	Inriktningsbeslut	Tidsplan: Läge: Utredning	Not 1 - Nacka sportcentrum, flexibel sporthall, simhall, fotbollsplan, 2 ishallar samt ytterligare idrottsytor.	2018
Myrsjö IP	Myrsjö IP	Inriktningsbeslut	Tidsplan: Läge: Utredning		2019
Centrala Nacka, Jarlaberg	Jarlaberg Ny volym för idrott- och fritid	Inriktningsbeslut	Tidsplan: Läge: Utredning	Not 1 – Fastighetsvärd Rikshem Not 2 – Uppdrag att utreda ny volym för idrott på Jarlsbergs skolas fastighet.	1.1 2017 06 16 1.2 2018
Saltsjö-Boo Velamsund Norra Boo	Velamsund Ridhus	Informations- ärende	Tidsplan: Läge: Utredning		2018
Centrala Nacka	2:an Fritidsgård	Inriktningsbeslut	Tidsplan: Läge: Utredning	Not 1 – Ersättningslokal för 2:ans fritidsgård till följd av stadsutveckling	2018
Sicklaön Sickla	Sickla gymnastik- hall Ersättning för sickla gymnastiksal	Inriktningsbeslut Yttrande plan: FRN 2017/48	Tidsplan: Läge: Utredning	Not 1 - Två nya sporthallar och konstgräsyta planeras Not 2 – Alternativ lokalisering för flytt av befintlig hall pågår	2018



Källtorp	Källtorp rid- anläggning	Inriktningsbeslut	Tidsplan: Läge: Utredning	Not 1 – Ny Ridanläggning Källtorp	2018
Saltsjöbaden Fisksätra	Hästhagen Konstgräs	Inriktningsbeslut	Tidsplan: Läge: Utredning	Not 1 – markägare: STHLM stad Not 2 – Förhandling pågår	2018
Erstavik	Hellasgård Konstgräs	Inriktningsbeslut	Tidsplan: Läge: Utredning	Not 1 – markägare: STHLM stad, arrendator: Hellas AB Not 2 – Förhandling pågår	2018

Övriga projekt

Reinvesteringar och nyinvestering inom befintliga idrottsanläggningar enligt mål och budget.

Re-investeringsmedel för idrottsanläggningar enligt mål och budget 2016-2018 antaget av Nacka kommunfullmäktige den 16 november 2015, § 288.

Kommundel	Projekt	Status	Kommentar
Hela Nacka	Idrotts-	Tidsplan:	Not 1 –
	platser	•	Upprustning av staket
	Björknäs	Läge:	Not 2 – Allmän upprustning av
	Saltsjöbaden	Pågår	idrottsplats och materiell
	Älta		
Rev.	Nacka		
180425	Boovallen		
Hela Nacka	Driftgarage	Tidsplan:	Not 1 - Beställning kalkyl och
	Björknäs IP	•	tidsplan för ersättning av
	Saltsjöbaden IP	Läge:	befintliga garage genomförd.
	Nacka IP	Pågår	Not 2 – Älta IP: Avslutat
	Älta IP		Not 3 – Björknäs IP: Pågår
Rev.			
180425			
Воо	Boovallen	Tidsplan:	Not 1 – Bullervall enligt
	Bullervall	•	föreläggande, senast klart 1,5 år
		Läge:	efter detaljplan vunnit laga kraft
		Utredning	,



Sicklaön	Nacka IP Återställning löparbana	Tidsplan: Läge: Avslutat	 Projekt försenat på grund av väderförhållanden samt samordning med installation av övertryckstält
Nacka IP 02	Nacka IP Förberedelse för divisionsspel	Tidsplan: Läge: Pågår	Not 1 – Inköp av läktare, resultattavla samt flytt av staket och reparation av konstgräs

Begreppsförklaring

Tid – tidsplan för projektet

■ Enligt tidsplan ■ Förhinder, försenat ■ Förhinder, kraftigt försenat

20xx-xx-xx – Tidigare preliminärt datum för avslut/beslut

20xx-xx-xx-Nytt preliminärt datum för avslut/beslut

Aula Tuula Tf. Enhetschef Kultur-och fritidsenheten Karl Loch Hansson Utvecklingsledare Kultur- och fritidsenheten